

Röm.-kath. Kirchgemeinde Arlesheim

Projekt: Saal im Domhof		Betrag in Fr.
Bewilligte Kredite: vom 27.11.2003 und 24.06.2004		56'000.00
230	Elektro-Installationen	1'972.85
273	Schreinerarbeiten	1'247.25
281	Bodenbelag / Teppich	11'777.05
285	Malerarbeiten	14'730.00
287	Baureinigung	1'224.00
291	Honorar Architekt *)	10'625.00
	Honorar Architekt / Anteil projektübergreifend	2'555.00
	Aufwand Bauchef *)	5'820.00
524	Vervielfältigungen	<u>269.00</u>
	Total	<u><u>50'220.15</u></u>

*) Inkl. Vorbereitungsarbeit für Treppenhaus u. Gang im 1. OG

02.03.2006
HM

Röm.-kath. Kirchgemeinde Arlesheim

Projekt: Planung Domhof

Betrag in Fr.

Bewilligte Kredite: Projektierungskredit vom 27.11.2003	60'000.00
CAD-Pläne vom 27.11.2003	15'000.00
Unvorhergesehenes vom 27.11.2003	<u>5'000.00</u>
	<u>80'000.00</u>
211 Honorar Architekt	54'456.60
211 Honorar Architekt für CAD-Pläne	20'982.00
524 Plankopien u. Vervielfältigungen	<u>4'698.15</u>
Total	<u>80'136.75</u>

02.03.2006

HM